

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月22日

計画の名称	加東市における循環のみの実現													
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	加東市													
計画の目標	下水道整備事業を行い、安全・安心、快適な暮らしの実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		208	A	208	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28	H30	H32
1	未普及地整備面積率を0% (H28) から100% (H32) にする。			
	未普及地整備面積率（%） ＝未普及地整備済面積（ha） / 未普及地整備目標面積（ha）（12ha）	0%	40%	100%
2	効率的な施設整備計画作成件数を0計画（H29）から2計画（H32）にする。			
	効率的な施設整備計画作成件数 ＝計画作成済件数（計画） / 計画作成目標件数（2計画）	0計画	2計画	2計画

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	加東市	直接	加東市	管渠（ 污水）	新設	上中地区污水管整備	污水管 φ150～φ200 L=1500m	加東市	■	■	■	■		90	—	
	A07-002	下水道	一般	加東市	直接	加東市	管渠（ 污水）	新設	西古瀬地区污水管整備	污水管 φ150 L=710m	加東市		■	■			44	—	
	A07-003	下水道	一般	加東市	直接	加東市	管渠（ 污水）	新設	滝野工業団地污水管整備	污水管 φ75 L=390m	加東市			■	■		0	—	
	A07-004	下水道	一般	加東市	直接	加東市	管渠（ 污水）	新設	社地区污水管整備	污水管 φ150 L=435m	加東市			■	■		0	—	
	A07-005	下水道	一般	加東市	直接	加東市	管渠（ 污水）	新設	公共下水道処理区の効率的な見直し（加古川上流処理区）	効率的な施設整備計画の策定	加東市			■	■		46	—	
	A07-006	下水道	一般	加東市	直接	加東市	管渠（ 污水）	新設	公共下水道処理区の効率的な見直し（東条処理区）	効率的な施設整備計画の作成	加東市			■	■		28	—	

1

案件番号： 0000345208

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						208			
											合計						208			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
加東市で実施	令和３年１０月
	公表の方法
	加東市ホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	未普及地において下水道整備工事を実施し、快適な暮らしの実現および良好な環境を創造することができた。 公共下水道処理区の効率的な見直しを図るため施設整備計画を作成でき、今後の施設整備が可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
処理場統合による効率的な公共下水道処理区の見直しを図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	未普及地整備面積率(%)		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	効率的な施設整備計画作成件数		
	最 終 目標値	2計画	
	最 終 実績値	2計画	

(参考図面)



(参考図面)

