

社地域小中一貫校整備事業について

1 社地域小中一貫校建設工事の進捗状況について

令和4年7月から着手しています「社地域小中一貫校建設工事」も、約10箇月が経過しました。4月末時点の工事出来高は、22%となっています。

これまでに、体育館棟・増築校舎棟・交流棟の基礎工事が完了し、各棟1階部分の工事に着手しています。

なお、社中学校旧プール跡地ほかから発生した汚染土の処分作業については、全て完了しました。



全景 北側上空から撮影（令和5年4月末撮影）



体育館棟 1階外壁及び柱 配筋、型枠建込状況（令和5年5月22日撮影）



増築校舎棟 1階スラブ配筋状況（令和5年5月22日撮影）

2 社地域小中一貫校建設工事の工期延長について

「社地域小中一貫校建設工事」において、令和5年3月に変更契約を行い、土壌汚染対策工事を追加しました。この追加工事により、当初工程から約4箇月の遅れが生じています。

工程スケジュールの調整を行いましたが、4箇月の工期短縮は困難であると判断し、「社地域小中一貫校建設工事」の工期を、令和6年3月末から令和6年7月末まで延長します。

【工期延長に伴い変更となる点】

- ① 令和6年度の旧校舎長寿命化改修工事中は、中学生が新校舎で学校生活を送ります。新校舎への引越しは、当初令和6年3月春休みの予定でしたが、令和6年7月末の夏休みに変更します。
- ② 新体育館の使用開始時期は、令和5年9月の予定でしたが、令和5年12月に変更します。

スケジュールに変更が生じますが、令和7年4月の開校に向けて事業を進めます。

社地域小中一貫校 開校までのスケジュール(R5.5時点)

