

産業厚生常任委員会資料

令和 2 年 1 月 9 日
都 市 整 備 部
加古川整備推進室

目 次

加古川改修事業 支川対策に係る市道の付替工事について	資料 1
----------------------------------	------

加古川改修事業 支川対策に係る市道の付替工事について

加古川改修事業のうち、加東市河高、下滝野、上滝野地区の約 2.7 k m の区間については、大きな被害のあった平成 1 6 年洪水と同規模の洪水に対する浸水被害を軽減させるため、「緊急対策特定区間」に設定され、平成 2 9 年度から概ね 1 0 年間の予定で、築堤、河道掘削、橋の架け替えが進んでいます。

このたび、市道の付替工事を行う河高地区では、加古川本川の堤防が完成し、今後、兵庫県管理河川である油谷川の堤防整備が行われる計画になっており、この整備に合わせて、市道河高下滝野線の付替工事と堀田橋の架替工事が行われます。

市道河高下滝野線は、通行量も多く、中学生の通学路にもなっているため、約 2 年にわたる付替工事の期間は、通行止めができないため、迂回路を設置して対応します。


この市道河高下滝野線の付替工事は、令和 3 年度末に完了する予定です。

現場航空写真（平成 29 年撮影）






現況道路平面図




迂回路平面図



工事名	迂回路平面図		
図面名	迂回路平面図		
縮尺	図面番号	表之内	
設計年月	令和	年	月

完成予定図



工 事 名			
図 面 名	平面図		
縮 尺		図面番号	葉之内
設計年月	令和 年		月

河高地区市道付替工事 工事工程表

工事内容	施工区分	令和元年度				令和2年度												令和3年度														
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
迂回路整備 No. -2～No. 7	国土交通省																															
市道改良工事 No. -7～No. 0	国土交通省																															
油谷川築堤工事	国土交通省																															
堀田橋下部工工事 No. 7～No. 8	兵庫県																															
堀田橋上部工工事 No. 7～No. 8	兵庫県																															
市道改良工事 No. 0～No. 15	兵庫県																															
JR併設堤(輪中堤)工事	兵庫県																															
油谷川改修工事	兵庫県																															
迂回路撤去 No. -2～No. 7	兵庫県																															
迂回路の維持管理		国交省(R1. 12～R2. 6)												兵庫県(R2. 7～R4. 3)																		

6月 ～ 10月 : 出水期のため、原則として河川内工事は実施しない。