

社地域小中一貫校工事進捗状況について

1. 全体スケジュール（概要）

	R3	R4	R5	R6	R7	
①カセ池造成工事	←→					
②社中学校解体工事		←→				
③社地域小中一貫校 整備工事		←→ 増築棟新設			←→ 既存棟 長寿命化	供用開始

（1）社地域小中一貫校カセ池造成工事について

社地域小中一貫校建設工事の先行工事として、令和3年9月から社地域小中一貫校カセ池造成工事に着手しました。ブロック積擁壁、水路、造成工事等を施工し、令和4年5月末に完了しました。

工 期：令和3年9月1日から令和4年5月31日

受 注 者：(株)大功組

（2）社中学校施設解体工事について

社地域小中一貫校建設工事の先行工事として、令和4年3月から社中学校施設解体工事に着手しています。

現在は、既存プール棟、柔剣道場棟の解体工事を行っています。

今後、既存プール棟、柔剣道場棟の解体工事を進めるとともに、仮設トイレ、仮設倉庫、仮設部室を設置し、荷物移動後に既存部室棟の解体工事にとりかかります。

令和4年7月末の施設解体完了を予定しています。

工 期：令和4年3月10日～令和4年7月29日

受 注 者：(株)吉住工務店

(3) 社地域小中一貫校建設工事について

5月26日に社地域小中一貫校建設工事の入札開札が行われ、落札業者が決定し、6月〇日落札業者と仮契約を締結しました。

今後、国庫負担金内示後の6月24日の加東市議会において、工事請負契約締結についての議案を提案し、同日、本契約を予定しています。

本契約後、請負業者と打ち合わせを行い、社中学校等と調整しながら、安全を第一に、建設工事を進めます。

工 期：令和4年6月25日～令和6年3月25日（予定）

落札業者：松村組・吉住工務店特定建設工事共同企業体