

部	上下水道部	課	管理課 工務課	所管部長	小坂征幸	作成担当	役職	副課長	氏名	遠藤祐希 岡 嘉也
							役職	係長	氏名	檜原武士 後藤直樹
				所管課長	原田幸広 西角昌記		役職		氏名	

公営企業の経営原則を踏まえ、将来にわたって安定的な経営を実施し、快適な暮らしと生活環境を維持しています。

協働の取組(市の取組)		計画内容
①	上水道の安定供給	一貫した水質管理により、水道水の安全性を確保します。また、老朽施設や管路の計画的な補強、更新を行い、災害に強い水道システムを構築します。
②	下水道の安定処理	中長期的視点に立ち、処理場、汚水管渠などを適切に維持管理することで、効率的な汚水処理を実施します。また、出水期に備え、雨水排水施設の適切な維持管理に努めます。
③	水道事業・下水道事業の安定経営	適切な水道料金、下水道使用料を維持するとともに、施設の統廃合を計画的に進め、中長期的な施設の状態を予測することで、投資費用を平準化します。

成果

加東市の水質検査計画に基づいた水質検査を実施した結果、水質基準値を超えることはなかった。

令和5年3月作成の施設管路耐震化・更新計画に基づき、施設は耐震診断を行い、管路は更新に合わせて耐震化した。

処理場、汚水管渠などは、日常の運転管理及びストックマネジメント事業による点検・調査や施設の改築工事を行った。

雨水施設は、ポンプ場の日常点検、雨水排水路及び調整池の堆積物除去を行った。

効率的な汚水処理の実現に向け、処理場統合整備を計画的に進めた。

アセット(ストック)マネジメント計画に基づき、施設の統廃合を進め、財政収支の平準化を見据えた、上下水道事業とも新たな「ビジョン経営戦略」を策定した。

	課題・取組方針 大規模災害に備え、アセットマネジメント計画に基づき、震化による補強、更新を実施しているが、完了までには、相当の年数がかかるため、要望額よりも少ない補助金や補助金の充当率の悪化などの要因もあるが、財政状況を考慮しつつ早期の完成を目指すなくてはならない。
→	効率的な汚水処理のため、残りの3地区の処理場統合整備を着実に進めるとともに、有収率の向上のため、ストックマネジメント計画に基づき汚水管の更生による止水を進めていかななくてはならない。
→	人口減少に伴う収益の減少や老朽した施設・管路の更新需要の増大、近年の物価高騰による維持管理費の増加により、厳しい経営環境が予測できるため、アセット（ストック）マネジメント計画及び投資・財政計画を適時審査するとともに、官民連携、広域連携の推進及びDXの活用などによりレベルアップし、経営基盤の強化を図る。
→	
→	

総合評価				
一次 (内部)	S	R5 A	R6	R7
二次 (外部)	S	R5	R6	R7
【S】全ての指標を達成又は十分な成果があった 【A】全ての指標の達成率が80%以上又は概ね目標とする成果があった 【B】過半数の指標の達成率が60%以上又は一部成果があった 【C】取組(時期・内容)に改善が必要				
【一次(内部)評価理由(指標達成度以外で評価した場合)】 上下水道事業会計の経常収支は黒字となり、また、事業計画どおり整備が進んでいるため。				
【二次(外部)評価意見等】				

[illegible]

【年度目標達成狀況】★★★：達成、★★：達成率80%以上、★：達成率60%以上、☆：達成率60%未滿、－：測定不能

■主要施策を構成する主な事務事業

通番	協働の取組番号	事務事業名	戦略 行革	上段：事務事業内容〔2025(R5)～2027(R9)〕 下段：2023(R5)～2024(R6)年度までに完了した取組内容	上段：予算(計画)、中上段：決算〔千円〕、中下段：執行率、下段：実施有無						R6 成果	R8 予算	R8 方向性	方向性の詳細(方向性が「継続」 「完了」以外は必ず記載、「継続」の 場合はある場合のみ記載)	行財政改革関連 事業の成果
					2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	合計					
1	①	水道施設維持管理事業		水道浄水施設管理技士等を有する民間事業者への運転管理業務	55,031	68,216	63,545	63,545	63,545	313,882	○	維持	継続		
					55,031	59,288				114,319					
					100.0%	86.9%	0.0%	0.0%	0.0%	36.4%					
2	①	統合浄水場整備事業		広沢・滝野浄水場の耐震化及び浄水機能の効率化を図るための統合浄水場の建設	631,400	519,744	63,800	45,000		1,259,944	○	維持	継続		統合浄水場が完了し、浄水場の耐震化及び浄水機能の効率化が図れた。
					143,500	517,697				661,197					
			○	統合浄水場の建設、不要となった滝野浄水場の一部撤去	22.7%	99.6%	0.0%	0.0%	—	52.5%					
3	①	道路整備関連配水管布設事業				27,390				27,390	○	廃止	完了		
						27,159				27,159					
				県道松尾青野ヶ原停車場線の道路改良に伴う関連配水管(L=131m)の移設	—	99.2%	—	—	—	99.2%					
4	①	生活基盤施設耐震化等交付金事業		基幹管路の耐震化	145,090	426,800	489,324	375,584	290,596	1,727,394	○	維持	継続		
					103,881	341,836				445,717					
				山国地内ほかの基幹管路の耐震化(L=3,558m)	71.6%	80.1%	0.0%	0.0%	0.0%	25.8%					
5	①	水道施設耐震化事業		施設耐震化計画に基づく、水道施設(浄水場、配水池、加圧ポンプ所)の耐震化		45,100	42,900	44,781	12,062	144,843	○	増額	継続		
						32,314				32,314					
				高区配水池ほか3箇所の耐震診断	—	71.6%	0.0%	0.0%	0.0%	22.3%					
6	①	緊急老朽管更新事業		老朽化が著しく早期に対策が必要な配水管の更新	115,390	290,950	247,390	166,351	184,708	1,004,789	○	維持	継続		
					116,334	219,969				336,303					
				老朽配水管(L=3,634m)の更新	100.8%	75.6%	0.0%	0.0%	0.0%	33.5%					
7	②	マンホールポンプ場保守点検管理事業		安定した汚水の流下能力確保のための汚水マンホールポンプ場保守点検業務	12,132	14,382	15,537	15,537	15,537	73,125	○	維持	継続		
					12,132	13,834				25,966					
					100.0%	96.2%	0.0%	0.0%	0.0%	35.5%					
8	②	下水処理施設維持管理事業		公共用水域の水質保全のための下水処理場運転管理業務	24,575	34,708	37,123	37,123	37,123	170,652	○	維持	継続		
					24,575	30,364				54,939					
					100.0%	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%	32.2%					
9	②	下水処理場統合整備事業		下水道効率化のための農集・コミプラ等(市内11か所)の公共下水道への接続	213,763	405,350	453,000	531,850	356,313	1,960,276	○	維持	継続		市内の農集・コミプラ施設を11箇所のうち、8箇所を公共下水道へ接続し、経常経費の削減につながった。
					180,814	172,956				353,770					
			○	上福田北部地区及び中部地区の公共下水道への接続完了、上鶴川地区の接続工事を一部完成	84.6%	42.7%	0.0%	0.0%	0.0%	18.0%					
10	②	ストックマネジメント事業		中長期的に下水道施設全体における老朽化の進展状況を考慮した施設全体の最適化	77,800	431,510	289,295	254,149	158,790	1,211,544	○	維持	継続		管更新設計が完了し、翌年度以降の工事の準備ができた。また、管更生及び処理場施設の改築工事が完了した。
					33,660	85,653				119,313					
			○	管路のカメラ調査及びマンホール蓋の点検、管更新設計、管更生(L=118m)及び汚泥かき寄せ機(2基)の更新	43.3%	19.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.8%					
11	②	雨水幹線改築事業		下滝野地区雨水幹線における、老朽化した雨水管渠の改築による耐震化	0	373,760				373,760	△	廃止	完了		
					7,956	17,515				25,471					
				下滝野地区雨水幹線における、老朽化した雨水管渠の改築による耐震化(L=275m)	—	4.7%	—	—	—	6.8%					

令和6年度 第2次総合計画 後期基本計画 施策評価シート

12	②	下水道未普及対策事業	下水道事業計画区域内の未普及地における、下水道の普及の促進					12,870	12,870				R9事業実施予定	
			—	—	—	—	—	0.0%	0.0%					
				○				○						
13	③	アセットマネジメント事業		25,739	13,310				39,049					
				25,739	13,310				39,049					
		○	アセットマネジメント計画を反映した経営戦略及びビジョンの中間見直し結果を統合した「加東市水道ビジョン・経営戦略」の策定	100.0%	100.0%	—	—	—	100.0%	○	廃止	完了		
				○	○									
14	③	上下水道会計等事務業務委託事業	賦課収納、開閉栓業務等の民間事業者への委託	51,626	69,813	59,612	59,612	59,612	300,275					
				51,626	55,618				107,244					
				100.0%	79.7%	0.0%	0.0%	0.0%	35.7%	○	維持	継続		
				○	○	○	○	○						
15	③	料金適正化事業	2024(令和6)年度から2027(令和9)年度までの適正な水道料金体系の設定についての検証						0					
									0					
			アセットマネジメント計画を基にした長期的な財政シミュレーションを用いた適正な料金の検討	—	—	—	—	—	—	○	—	継続		
				○	○	○	○	○						
16	③	使用料適正化事業	2024(令和6)年度から2027(令和9)年度までの適正な下水道使用料体系の設定についての検証						0					
									0					
			ストックマネジメント計画を基にした長期的な財政シミュレーションを用いた適正な使用料の検討	—	—	—	—	—	—	○	—	継続		
				○	○	○	○	○						
17	③	下水道事業ビジョン・経営戦略策定事業	ストックマネジメント計画の経営戦略への反映、ビジョンと経営戦略の統合	7,700	22,913				30,613					
				6,930	14,098				21,028					
		○	ストックマネジメント計画を反映した経営戦略及びビジョンの中間見直し結果を統合した「加東市下水道ビジョン・経営戦略」の策定	90.0%	61.5%	—	—	—	68.7%	○	廃止	完了		
				○	○									
18	③	水道ビジョン・経営戦略推進事業	水道ビジョン・経営戦略の推進、運営審議会による評価・検証						0					
									0					
		○		—	—				—	○	—	継続		
				○	○	○	○	○						
19	③	下水道ビジョン・経営戦略推進事業	下水道ビジョン・経営戦略の推進、運営審議会による評価・検証						0					
									0					
		○		—	—				—	○	—	継続		
				○	○	○	○	○						
予算(計画) 事業費 合計				1,360,246	2,743,946	1,761,526	1,593,532	1,191,156	8,650,406					
決算 事業費 合計				762,178	1,601,611	0	0	0	2,363,789					
執行率				56.0%	58.4%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%					