

平成30年度

決算特別委員会付属資料
(一般会計)

都市整備部加古川整備推進室

[資料]

①加古川河川改修の進捗状況について・・・P 1

加古川河川改修の進捗状況について

(1) 説明会の状況

平成24年	2月28日	加古川水系河川整備計画説明会	(滝野文化会館)	166名
平成25年	2月7日	滝野地区全体説明会	(滝野文化会館)	80名
平成25年	3月9日	滝見橋周辺地区説明会	(上滝野ふれあい館)	15名
平成25年	5月18日	大門橋周辺地区説明会	(大門公民館)	32名
平成25年	7月22日	河高・下滝野地区説明会	(河高交流センター)	44名
平成26年	3月13日	河高・下滝野地区地権者説明会	(下滝野公民館)	27名
平成26年11月	25日	下滝野地区説明会	(下滝野公民館)	44名
平成27年	6月21日	下滝野地区地権者説明会	(下滝野公民館)	19名
平成28年	1月28日	下滝野地区(市街化)地権者説明会	(下滝野公民館)	52名
平成28年	7月24日	大門地区説明会	(大門公民館)	42名
平成28年10月	20日	滝見橋架替工事説明会	(上滝野公民館)	38名
平成29年	6月17日	下滝野地区(市街化)地権者説明会	(下滝野公民館)	55名
平成29年10月	1日	上滝野地区説明会	(上滝野公民館)	110名
平成29年11月	26日	大門地区説明会	(大門公民館)	56名
平成30年	2月1日	河高・下滝野地区役員説明会	(河高交流センター)	7名
平成31年	3月8日	河高・下滝野地区説明会	(河高交流センター)	32名

(2) 各地区の事業経過

① 滝見橋周辺地区

平成25年	3月	地権者・隣接土地所有者説明会
平成25年	6月	用地測量
平成25年	7月	現地境界立会
平成25年	8月	筆界確認書押印
平成25年10月		物件補償調査
平成26年	4月	用地交渉開始
平成26年	5月	用地買収・物件補償開始
平成28年	4月	用地買収・物件補償完了
平成28年10月		滝見橋架替工事説明会
平成28年11月		滝見橋下部工工事(橋脚1基、橋台2基)
平成29年10月		滝見橋下部工工事(橋脚1基)
平成30年10月		滝見橋下部工工事(橋脚)
		滝見橋上部工工事(主桁製作)

②河高・下滝野地区（市街化調整区域）

平成25年 7月	地区説明会
平成25年11月	河高地区河道掘削工事（千鳥川合流付近、中国道高架下付近）
平成26年 3月	地権者・隣接土地所有者説明会
平成26年 3月	用地測量
平成26年 4月	現地境界立会
平成26年 9月	筆界確認書押印
平成26年11月	地区説明会
平成26年11月	河高・下滝野地区河道掘削工事（中国道高架下付近～立田川合流部上流付近）
平成26年12月	用地測量（下滝野ほ場整備区域内）
平成26年12月	現地境界立会
平成27年 6月	地権者説明会
平成27年 6月	用地交渉開始
平成27年 7月	用地買収・物件補償開始
平成29年 5月	加古川改修事業加東市滝野地区着工式典
平成29年 5月	下滝野地区築堤工事（高倉川～立田川合流部）
平成29年10月	河高・下滝野地区築堤工事（油谷川～高倉川合流部）
平成30年 2月	支川対策工事計画（油谷川・高倉川・立田川）地区役員説明会
平成30年10月	下滝野地区築堤工事（立田川～下滝野市街地）
平成30年11月	河高地区築堤工事（油谷川合流部上下流）
平成30年12月	下滝野地区樋門築造工事
平成31年 3月	支川対策工事計画（油谷川・高倉川・立田川）地区説明会

③下滝野地区（市街化区域）

平成27年11月	下滝野地区河道掘削工事（市街化区域）
平成28年 1月	地権者・隣接土地所有者説明会
平成28年 2月	用地測量
平成28年 5月	現地境界立会
平成28年 8月	筆界確認書押印
平成28年 9月	物件補償調査
平成28年11月	下滝野地区河道掘削工事（市街化区域）
平成29年 6月	地権者説明会
平成29年 6月	用地交渉開始
平成29年11月	用地買収・物件補償開始
平成30年11月	下滝野地区河道掘削工事（市街化区域）

④上滝野地区

平成29年10月	地区説明会
平成29年11月	用地測量
平成30年 5月	現地境界立会
平成30年10月	筆界確認書押印
平成30年11月	物件補償調査

⑤大門地区

平成25年 5月	地区説明会
平成28年 7月	地区説明会
平成28年11月	大門地区河道掘削工事（大門橋下流右岸小野市側）
平成29年11月	地区説明会
平成29年11月	大門地区河道掘削工事（大門橋下流右岸小野市側）
平成29年12月	用地測量
平成30年 1月	現地境界立会
平成30年11月	筆界確認書押印
平成30年12月	物件補償調査