

# 総務文教常任委員会資料

令和4年1月6日

教育委員会事務局こども未来部  
小中一貫教育推進室

# 目 次

## 1 小中一貫校の整備について

(1) 社地域小中一貫校整備事業について・・・・・・・・・・ P 1

## 社地域小中一貫校整備事業について

### 1. 令和3年度加東市社地域小中一貫校カセ池造成工事の工期延長について

社地域小中一貫校建設工事の先行工事として、令和3年9月から加東市社地域小中一貫校カセ池造成工事に着手しています。

令和3年11月、兵庫県農政環境部環境管理局水大気課の指導により、先行工事であるカセ池造成工事が社地域小中一貫校建設工事の一連工事とみなされ、土壌汚染対策法第4条第1項の届出が必要となり、11月25日から工事を一時中断しています。同届出は、工事着手の30日前に届出が必要であり、令和3年12月8日付けで届出が受理され、令和4年1月8日から工事を再開する予定です。

現在の契約工期である令和4年3月25日の完了は困難であるため、工事再開後の工程について、協議した結果、全体の工期短縮を図るため、令和3年度加東市立社中学校施設解体工事で予定していた工事車両の仮設通路及び作業ヤード設置工事を本工事に追加し、予算の繰越手続きを行った上で、工期を2箇月程度延長したいと考えています。

(P3 令和3年度加東市立社中学校施設解体工事)

### 2. 令和3年度加東市立社中学校施設解体工事の工事費見直しについて

加東市立社中学校施設解体工事は、令和3年12月定例会において、一般会計補正予算（債務負担行為を含む）を可決いただき、令和4年2月の工事着手に向け、発注準備を進めてきました。

その後、カセ池工事の中断や仕様の変更などの影響により、工事費についても見直す必要が生じました。

#### 【令和3年度加東市立社中学校施設解体工事及び工事監理】

(単位：千円)

	変更前	変更後 (概算)	差 額	備 考
施設解体工事費	65,000	100,000	35,000	
工事監理費	4,400	5,500	1,100	工事範囲の追加に伴い工事監理費を見直し
計	69,400	105,500	36,100	

(P3 令和3年度加東市立社中学校施設解体工事)

また、カセ池造成工事の工期延長により、社中学校施設解体工事の工期についても見直しを行い、予定していた令和4年2月～6月までの工期を、令和4年3月～7月に変更したいと考えています。

(P4 加東市社地域小中一貫校整備事業 事業計画 変更前、変更後)

### 3. 社地域小中一貫校整備事業の事業計画について

#### <令和3年度>

社地域小中一貫校カセ池造成工事	令和3年9月～令和4年3月
社中学校トイレ洋式化工事	令和3年11月～令和4年3月
社中学校施設解体工事	令和4年3月
※社中学校プール棟、武道場棟、部室棟解体工事	

#### <令和4年度>

社地域小中一貫校カセ池造成工事	令和4年4月～令和4年5月
社中学校施設解体工事	令和4年4月～令和4年7月
社地域小中一貫校建設工事	令和4年7月～令和5年3月
※交流棟・増築校舎棟・体育館棟建設工事、テニスコート整備工事、部室棟・プール棟建設工事、社中学校体育館棟解体工事、グラウンド整備工事	


#### <令和5年度>

社地域小中一貫校建設工事	令和5年4月～令和6年3月
--------------	---------------

#### <令和6年度>

社中学校既存校舎長寿命化改修工事	令和6年7月～令和7年1月
------------------	---------------

(P 4 加東市社地域小中一貫校整備事業 事業計画 変更後)



**工事車両仮設通路設置**

【工事費3,000,000円】

※カセ池造成工事に追加し、R3年度実施

・鉄板敷はスロープ部のみ、カセ池西側1/3~1/4を全面砕石敷として、作業ヤードを拡張(斜線部分)

・カセ池造成工事もR4年5月まで工期延長

**社中学校施設解体工事**

【工事費100,000,000円】

※工期:R4年3月~R4年7月(5箇月間)

- ・既存プール棟、武道場棟、部室棟、テニスコート、東門付近を解体撤去
- ・部室棟解体撤去に伴い、屋外トイレ、体育倉庫、部室8室が使用できなくなるため、仮設トイレ、仮設体育倉庫、仮設部室を設置し、部室棟、プール棟完成まで約2年間使用

令和3年度加東市立社中学校施設解体工事

(単位:円)

	変更前	変更後(概算)	差額	増額要因
施設解体工事費	65,000,000	100,000,000	35,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防音シート→防音パネルへ変更</li> <li>・杭撤去工事本数増</li> <li>・東門付近解体工事を追加</li> <li>・仮設トイレ仕様変更による増</li> <li>・仮設倉庫、仮設部室棟の追加</li> <li>・家屋調査の追加</li> </ul>

凡 例

記号	名称
87.30	擁壁天端高
87.45 88.45	水陸天端高 水陸底高
斜線	解体建物
---	仮囲い 万能壁 H3.0m
★	交通誘導員
↔	車両動線

※養生シートは撤去後保管とし、保管場所については現場監督職員と協議の上決定すること。

