

加東市東条地域小中一貫校建設工事 工事工程表

R2.9末時点

年 月	R2								R3												R4								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
仮設工事		仮囲い			足場組立・解体																								
土工事				掘削・埋戻し																									
基礎工事			柱状改良	基礎・地中梁																									
上部躯体工事								鉄筋・型枠・コンクリート																					
外部仕上工事									下地補修・外装吹付																				
内部仕上工事									配管・内装																				
付帯工事							体育倉庫		連絡橋				調整池・駐輪場																
土木工事													舗装・グラウンド・植栽																
検査																						竣工検査・調整							

加東市東条地域小中一貫校建設工事 工事状況写真①



基礎下 柱状改良状況写真

(令和2年8月12日撮影)

加東市東条地域小中一貫校建設工事 工事状況写真②



連絡橋(体育館側)杭施工状況写真

(令和2年9月19日撮影)

加東市東条地域小中一貫校建設工事 工事状況写真③



教室棟 掘削状況写真

(令和2年9月30日撮影)

加東市東条地域小中一貫校建設工事 工事状況写真④



工事状況全景写真

(令和2年9月29日撮影)