バスターミナル整備事業スケジュール（予定）

種別	内容	令和元年度												令和２年度												令和３年度												令和４年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	基本設計																																																
	実施設計																																											供用開始					
	バスターミナル整備工事																																																
	バスルート・ダイヤ改正等協議																																																
基本設計	現況調査																																																
	施設機能・規模の検討																																																
	配置計画の検討																																																
	関係機関協議																																																
	平面計画図作成																																																
	概算工事費算出																																																
	基本設計書作成																																																
	透視図等作成																																																

資料No. 2